



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 4 del Reg. Data 12-01-2011 Reg. Generale N. 8

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRUTTURE IN=
TERAZIENDALI LOTTO 1 : STRADA FILETTE - MANCINI -
S. SALVATORE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 101 del 31/12/2002 con la quale sono state approvate le schede di stima dei lavori di ripristino delle opere danneggiate dalle avversità a carattere eccezionale del dicembre 2002 ed è stato conferito l'incarico, nel caso di concessione del contributo, all'ing. Nafez Saqer di Macerata per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si è provveduto alla richiesta alla Regione Marche di riconoscimento dello stato di calamità per le avversità atmosferiche del 03-04-05 dicembre 2002 e si è provveduto all'approvazione dell'elenco delle strade e della stima dei lavori di ripristino;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 54/S10 del 07/07/2006 con il quale è stato concesso a questo Ente il finanziamento di €. 1.200.429,69 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/03/2006, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di ripristino e sistemazione delle strutture interaziendali (legge 185/92, art.3, comma 3, lettera "a"), predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €.1.210.000,00 di cui €. 950.000,00 per lavori ed €. 260.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la comunicazione della Regione Marche - Servizio Rischio Sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 862341 del 08/05/2007 con la quale è stata concessa una proroga di giorni 30 per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori di ripristino e sistemazione delle strutture interaziendali;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 139 del 28/12/2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato preso atto che la relazione geologica necessaria per i lavori da realizzare lungo la strada Filette e Mancini, richiesta dalla Regione Marche, è stata redatta dal geologo Roberto Pucciarelli;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche di emergenza n.85/RSP_DPS del 21/11/2008 con il quale si trasferisce a questo Comune la somma di €.412.820,00, relativa ai lotti n. 1 (strada Filette, Mancini e San Salvatore) e 2 (strada Cannella, Tana, Porcinara e Resenale), somma già ripartita con decreto n. 54/S10 del 07/07/2006, per far fronte agli interventi in oggetto;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 120 del 27/11/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "ripristino e sistemazione di strutture interaziendali (L. 185/92, articolo 3, comma 3, lettera "a") - Lotto n.1: strada Filette - strada Mancini - strada San Salvatore", redatto dall'ing. Nafez Saqer di Macerata, dell'importo complessivo di €. 221.460,00 così suddiviso:

- | | |
|--|---------------|
| a. Lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza) | €. 174.055,29 |
| b. Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| 1) I.V.A. nella misura del 10% sui lavori | €. 17.405,53 |
| 2) Spese tecniche | |
| - progettazione direzione lavori, etc. | €. 16.316,01 |
| - spese geologiche | €. 3.526,25 |
| - responsabile del procedimento | €. 1.044,37 |
| 3) C.I. al 2% e I.V.A. al 20% su spese tec. | €. 4.047,82 |
| 4) Lavori su fattura (IVA compresa) | €. 5.060,00 |

5) arrotondamento

€. 4,73

SOMMANO €. 47.404,71

TOTALE GENERALE LAVORI €. 221.460,00

VISTA la determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 86 del 05/12/2008 con la quale si è provveduto all'approvazione del 1° stato avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione (versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza per la gara di appalto) dell'importo complessivo di €. 150,00;

VISTA la determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 89 del 09/12/2008 con la quale è stata avviata la procedura di gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e sono stati approvati gli elenchi delle ditte da invitare, gli schemi delle lettere di invito unitamente ai disciplinari di gara ed ai fascicoli dei fac simili di ogni singolo lotto;

VISTA la determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 07 del 30/01/2009 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta "Beani Annibale s.r.l.", con sede a Comunanza (AP) in via Trieste n. 122, per un importo netto di €. 139.867,05, ottenuto con un ribasso pari al 20,835% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;

VISTO il contratto dei lavori in oggetto n. 1410 di Rep. del 05/03/2009, registrato a Tolentino il 09/03/2009 al n. 31 Serie 1°;

VISTA la determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 19 del 19/03/2009 con la quale la ditta "Beani Annibale s.r.l.", appaltatrice dei lavori in oggetto è stata autorizzata a sub-appaltare parte delle opere relative alla categoria "OG3" (30% categoria prevalente) alla ditta "SCAVI E CONDOTTE s.r.l." con sede in Apiro (MC) in via Cocciari n. 3;

VISTA la determinazione dell'Ufficio LL.PP. n. 82 del 23/10/2009 con la quale si è provveduto all'approvazione del 2° stato avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione (pagamento spese tecniche e geologiche) dell'importo complessivo di €. 14.325,68, unitamente ai seguenti certificati di pagamento:

- spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) all'ing. Nafez Saqer, dell'importo complessivo di €. 10.094,18 di cui €. 8.246,88 per onorario, €. 164,94 per C.I. al 2% ed €. 1.682,36 per l'I.V.A. nella misura del 20%;
- spese geologiche (saldo) al geologo Roberto Pucciarelli, dell'importo complessivo di €. 4.231,50 di cui €. 3.457,11 per onorario, €. 69,14 per C.I. al 2% ed €. 705,25 per l'I.V.A. al 20%;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 90 del 14/10/2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "ripristino e sistemazione di strutture interaziendali (L. n. 185/92, articolo 3, comma 3, lettera "a") - Lotto n. 1: strada "Filette" – strada "Mancini" – strada "San Salvatore", redatta dall'ing. Nafez Saqer di Macerata, contenuta nell'importo di spesa originario pari ad €. 221.460,00 così suddiviso:

1. Totale lavori	€. 193.924,58
a detrarre oneri per la sicurezza (5,73%)	€. 11.111,88

restano	€. 182.812,70
a detrarre il ribasso d'asta pari al 20,835%	€. 38.089,03

restano	€. 144.723,68

a sommare oneri per la sicurezza (7%) €. 11.111,88

lavori di a base d'asta €. 155.833,58

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. nella misura del 10% sui lavori	€.	15.583,36
2) Spese tecniche		
- progettazione direzione lavori, etc.	€.	16.316,01
- spese geologiche	€.	3.526,25
- responsabile del procedimento	€.	1.044,37
3) C.I. al 2% e I.V.A. al 20% su spese tec.	€.	4.047,82
4) Lavori su fattura (IVA compresa)	€.	19.705,11
5) Lavori di pronto intervento	€.	5.400,00
6) arrotondamento	€.	3,50

SOMMANO €. 65.626,42

=====

TOTALE GENERALE LAVORI €. 221.460,00

VISTO l'atto di sottomissione dei lavori in oggetto n. 1440 di Rep. del 21/10/2010, registrato a Tolentino il 26/10/2010 al n. 102 Serie 1;

CONSTATATO che l'Ing. Nafez Saqer, in qualità di progettista e direttore dei lavori ha presentato, in data 03/04/2010 protocollo n. 1717, la documentazione relativa allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto così distinta:

- Verbale consegna lavori 11-05-2009
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Planimetrie stato finale lavori eseguiti
- Verbale sospensione lavori 29-10-2009
- Verbale ripresa lavori 25-10-2010
- Verbale di ultimazione dei lavori 04-11-2010
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sulle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Computo metrico lavori su fattura;
- Certificato di avviso ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;

CONSTATATO che il Sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto ha integrato la documentazione di cui al punto precedente con quella di propria competenza e più precisamente:

- Relazione lavori di pronto intervento;
- Prospetto riassuntivo delle spese;
- Certificato relativo alla cessione dei crediti;
- Certificato relativo alle assicurazioni sociali;
- Certificato pagamento spese art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

APPURATO che il Progettista e Direttore dei lavori ha presentato anche la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione avendo provveduto alla verifica dei versamenti contributivi da parte della ditta appaltatrice;

VISTO lo stato finale dei lavori suddetti, predisposto dal Progettista e Direttore dei lavori, eseguiti a tutto il 04/11/2010, dell'importo di €. 155.833,58 al netto dell'I.V.A nella misura del 10%;

ACCERTATO che con il certificato di regolare esecuzione e la documentazione presentata si evidenziano i seguenti crediti:

- ditta “Beani Annibale s.r.l.”: €. 115.833,58 al netto dell'I.V.A. nella misura del 10%, per i lavori a base di contratto;
- ditta “Scavi e Condotte s.r.l.” (sub-appaltatrice): €. 40.000,00 al netto dell'I.V.A. nella misura del 10%, per i lavori a base di contratto eseguiti in sub-appalto;
- ditta “Scavi e Condotte s.r.l.”: €. 17.913,74 al netto dell'I.V.A. nella misura del 10% per lavori su fattura (vedi computo lavori su fattura allegato allo stato finale dei lavori in oggetto);
- ditta “Edilbelforte s.n.c.”: €. 4.500,00 al netto dell'I.V.A. nella misura del 20% per lavori di pronto intervento, eseguiti nell’anno 2005, da pagare su fattura (lavori di pronto intervento eseguiti lungo la strada denominata “Mancini” a seguito degli eventi atmosferici dell’anno 2005);
- ing. Nafez Saqer: €. 7.650,00 al netto della C.I. al 2% e all’I.V.A. nella misura del 20%, a saldo delle competenze tecniche;
- geom. Mauro Paglialunga: €. 1.044,37 quale quota spettante al Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTO l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione unitamente a tutta la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di “Ripristino e sistemazione strutture interaziendali (legge n. 185/92, art. 3, comma 3, lettera “a”) - Lotto 1: “strada Filette – strada Mancini – strada San Salvatore” dal quale risultano i crediti citati in premessa;

3) Di liquidare all'impresa “Beani Annibale s.r.l.”, con sede a Comunanza (AP), la fattura n. 62 del 20/12/2010, dell'importo complessivo di €. 127.416,94 di cui €. 115.833,58 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (lavori di contratto) ed €. 11.583,36 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

4) Di liquidare all'impresa “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC), la fattura n. 146 del 16/12/2010, dell'importo complessivo di €. 44.000,00 di cui €. 40.000,00 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori di contratto in oggetto realizzati in sub appalto (autorizzati con determina n. 20 del 19/03/2009) ed €. 4.000,00 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

5) Di liquidare all'impresa “Scavi e Condotte s.r.l.”, con sede in Apiro (MC), la fattura n. 124 del 12/11/2010, dell'importo complessivo di €. 19.705,11 di cui €. 17.913,74 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (lavori su fattura – vedi computo lavori su fattura allegato alla documentazione dello stato finale dei lavori) ed €. 1.791,37 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

6) Di liquidare all'impresa “Edilbelforte”, con sede a Belforte del Chienti (MC), la fattura n. 11 del 20/12/2010, dell'importo complessivo di €. 5.400,00 di cui €. 4.500,00 relativi al certificato di

regolare esecuzione dei lavori in oggetto (lavori di pronto intervento realizzati nell'anno 2005 lungo la strada denominata "Mancini") ed €. 900,00 per l'I.V.A. nella misura del 20%;

7) Di liquidare all'ing. Nafez Saqer, con studio a Macerata, la fattura n. 14/bis del 02/09/2010, dell'importo complessivo di €. 9.363,60 di cui €. 7.650,00 relativi al saldo delle spese tecniche relative ai lavori in oggetto, €. 153,00 per la C.I. nella misura del 2% ed €. 1.560,60 per l'I.V.A. nella misura del 20%;

8) Di liquidare il certificato di pagamento del 29/11/2010 della somma di €. 1.044,37, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., quale quota del Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

9) Di imputare la spesa complessiva di €. 206.930,02 relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, ai sotto indicati interventi del bilancio corrente, gestione residui 2006, che presentano la necessaria disponibilità:

- €. 142.949,48 all'intervento cod. 2080101 (cap. 2844);
- €. 63.980,54 all'intervento cod. 2080106 (cap. 2844 art. 1).

10) Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per i lavori in oggetto è stata di €. 221.405,30 con un'economia pari ad €. 54,70;

11) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio comunale.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 12-01-2011

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 16-02-2011

li, 16-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 16-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====