



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 55 del Reg. Data 25-11-2011 Reg. Generale N. 134

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SICURO - PISTA
CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO DELLA LOC. B.GO S. GIOVANNI CON
L'AREA ARTIGIANALE "FONTE MORETO OVEST" - APPROVAZIONE STATO
FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che:

- la Provincia di Macerata – Settore VI: Formazione e Scuola ha emanato con propria Determinazione Dirigenziale n. 41/VI del 20/02/2009 un avviso pubblico per la selezione di “progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” ai sensi del P.O.R. Marche – Ob. 2 – FSE 2007-2013;
- il Comune di Belforte del Chienti con deliberazione della G.C. n. 49 del 09.04.2009, esecutiva a tutti gli effetti di legge, aderito al progetto integrato a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro del POR MARCHE OB.2 anni 2007/2013 – ASSE I Obiettivo B), unitamente ai Comuni di Camporotondo di Fiastone (capofila), Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona (Raggruppamento Temporaneo di Scopo – R.T.S.);
- la Provincia di Macerata – Settore VI: Formazione e Scuola ha concesso, con propria Determinazione Dirigenziale n. 247/VI del 06/07/2009, al R.T.S. un contributo complessivo di € 378.615,20 per l’attuazione del progetto integrato a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro denominato “Cinque Comuni insieme: per migliorare la qualità della vita”;
- in data 05/08/2009 è stata sottoscritta la Convenzione n. 07/2009 di Repertorio tra la Provincia di Macerata ed il R.T.S. per la gestione del progetto integrato a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro denominato “Cinque Comuni insieme: per migliorare la qualità della vita”, che prevede nel comune di Belforte del Chienti la realizzazione dei seguenti interventi:
 1. PREVENZIONE DEL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE (**A1.1.–sub progetto 2**) per un importo complessivo di €. 43.430,00 di cui €. 34.744,00 a carico del contributo provinciale ed €. 8.686,00 a carico del Comune;
 2. CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI (**A1.2.–sub progetto 2**) per un importo complessivo di €. 125.540,00 di cui €. 100.432,00 a carico del contributo provinciale ed €. 25.108,00 a carico del Comune;
 3. PERCORSI SICURI (**A2.1.–sub progetto 1**) per un importo complessivo di €.150.000,00 di cui €. 60.000,00 a carico del FESR ed €. 90.000,00 a carico del Comune;
 4. PENSILINE PER LA SOSTA (**A2.1.–sub progetto 2**) per un importo complessivo di €.40.000,00 di cui €. 16.000,00 a carico del FESR ed €. 24.000,00 a carico del Comune.

CONSIDERATO che la Provincia di Macerata con nota protocollo n. 65571/011.003.020/2009/34 del 03/09/2009 ha concesso una proroga di giorni 45 per l’avvio del progetto approvato di cui al bando “progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22/10/2009, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di percorsi sicuri (Azione 2.1 – sub progetto 1), per un importo complessivo di €. 150.000,00 così distinto:

a) Lavori a base d’asta	€.	130.000,00	
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori nella misura del 10%	€.	13.000,00	
- Spese tecniche (2% dei lavori a base d’asta)	€.	2.600,00	
- Lavori su fattura (I.V.A. compresa)	€.	4.400,00	

	sommano	€.	20.000,00
TOTALE PROGETTO		€.	150.000,00

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Macerata – Settore VIII: Viabilità in data 23/12/2010 protocollo n. 42.792/1391 sui lavori per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale

lungo la strada provinciale "Ex S.S. 77: Tolentino – Camerino";

APPURATO che è stato assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il Codice Unico del Progetto (CUP) n.G71B10000510007;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 13/01/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di un percorso sicuro-pista ciclabile per il collegamento della località Fornaci con l'area artigianale "Fonte Moreto ovest" (POR MARCHE OB 2 FSE 2007/2013: Azione 2.1 – sub progetto 1), per un importo complessivo di €. 150.000,00 così distinto:

a. lavori a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza)	€.	128.346,56	
b. somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1. I.V.A. sui lavori al 10%	€.	12.834,66	
2. imprevisti e lavori su fattura (I.V.A. compr.)	€.	5.627,85	
3. Spese tecniche (2% lavori a base d'asta)	€.	2.566,93	
4. Spese per rilievo celerimetrico	€.	500,00	
5. C.I. al 4% su "b4"	€.	20,00	
6. I.V.A. al 20% su "b4 + "b5"	€.	104,00	
	SOMMANO	€.	21.653,44
	TOTALE GENERALE	€.	150.000,00

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 10/02/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un percorso sicuro-pista ciclabile per il collegamento della località Fornaci con l'area artigianale "Fonte Moreto ovest" (POR MARCHE OB 2 FSE 2007/2013: Azione 2.1 – sub progetto 1), per un importo complessivo di €. 150.000,00 così distinto:

a. lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza)			
-- 1° tratto "Isola"	€.	40.903,62	
-- 2° tratto "Fornaci"	€.	16.750,34	
-- 3° tratto "Fornaci"	€.	10.278,31	
-- 4° tratto "Fornaci"	€.	19.757,28	
-- 5° tratto "Fornaci"	€.	43.196,81	
	SOMMANO	€.	130.886,36
b. somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1. I.V.A. sui lavori al 10%	€.	13.088,64	
2. Lavorii su fattura (I.V.A. compresa)	€.	2.783,27	
3. Spese tecniche (2% lavori a base d'asta)	€.	2.617,73	
4. Spese per rilievo celerimetrico	€.	500,00	
5. C.I. al 4% su "b4"	€.	20,00	
6. I.V.A. al 20% su "b4 + "b5"	€.	104,00	
	SOMMANO	€.	19.113,64
	TOTALE GENERALE	€.	150.000,00

APPURATO che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (C.I.G. 1067704934), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10/01/2007 della stessa Autorità;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 8 del 18/02/2011 con la quale:

- è stata avviata la procedura per la selezione delle imprese da invitare alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7bis del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. con stipulazione di contratto a misura;
- si è stabilito di invitare alla procedura negoziata di cui al punto precedente n. 15 operatori economici, individuati tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a quindici, o integrando l'elenco dei soggetti da invitare, inserendo nuovi operatori, qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a quindici;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 12 del 21/03/2011 con la quale:

- è stato approvato il verbale del sorteggio pubblico del 21/03/2011 nel quale sono stati individuati i 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando dei lavori in oggetto;
- è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare, lo schema di lettera di invito, unitamente al disciplinare di gara ed al fascicolo dei fac-simili;

VISTO l'ulteriore nulla osta rilasciato dalla Provincia di Macerata – Settore VIII: Viabilità protocollo n.43249/1630 del 29/03/2011 e n. 43275/124 del 30/03/2011 per i lavori da realizzare in località "Isola" di Borgo San Giovanni;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 18 del 19/04/2011 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 24 del 10/05/2011 con la quale i lavori per la realizzazione di un percorso sicuro-pista ciclabile per il collegamento della località Fornaci con l'area artigianale "Fonte Moreto ovest" (POR MARCHE OB 2 FSE 2007/2013: Azione 2.1 – sub progetto 1) sono stati aggiudicati alla ditta "CO.STR.E.M. di Meschini geom. Michele", con sede a San Severino Marche (MC) in via Pieve n. 9/b, per un importo netto di €. 101.832,74 oltre all'I.V.A. in misura di legge;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori in oggetto n. 1447 di Repertorio del 16/06/2011, registrato a Tolentino (MC) il 24/06/2011 al n. 72 serie 1;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 40 del 18/08/2011 con la quale sono stati approvati i seguenti atti contabili:

- verbale concordamento nuovi prezzi n. 01 del 12/08/2011;
- 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/08/2011 per un importo complessivo di €.39.817,25 al netto dell'I.V.A.;
- certificato di pagamento n. 1 del 12/08/2011 dell'importo complessivo di €. 43.579,98 di cui €.39.618,16 per lavori eseguiti al 12/08/2011 e riferiti al 1° S.A.L. ed €. 3.961,82 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 45 del 11/10/2011 con la quale sono stati approvati i seguenti atti contabili:

- verbale concordamento nuovi prezzi n. 02 del 30/09/2011;
- 2° stato avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/09/2011 per un importo complessivo di €.85.617,97, al netto dell'I.V.A.;
- certificato di pagamento n. 2 del 05/10/2011 dell'importo complessivo di €. 50.128,89, di cui €.45.571,72 per lavori eseguiti al 30/09/2011 e riferiti al 2° S.A.L. ed €. 4.557,17 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

- 1° stato avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione, a tutto il 30/09/2011 ammontante complessivamente a €. 4.333,70, I.V.A. compresa in misura di legge, (pagamento spese per rilievo celeri metrico; fornitura geostuoia; piccoli lavori su fattura);

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 49 del 20/10/2011 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento del quadro economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., atta a porre in essere la nuova struttura progettuale dell'opera alla luce delle introdotte variazioni in quanto risultate necessarie ed inderogabili, contenuta nell'importo originario di €.150.000,00 e così suddivisa:

1. LAVORI

- località Fornaci €. 109.485,83
- località Isola €. 47.734,30

sommano €. 157.220,13

- a detrarre oneri sicurezza (2,634%) €. 4.141,18

restano €. 153.078,95

- a detrarre ribasso d'asta (22,798%) €. 34.898,94

restano €. 118.180,01

- a sommare oneri sicurezza (2,634%) €. 4.141,18

lavori a base d'asta €. 122.321,19

2. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

- a. I.V.A. al 10% sui lavori €. 12.232,12
- b. Lavori su fattura (I.V.A. compr.) €. 8.035,39
- c. Spese progettazione (2% lavori) €. 3.144,40
- d. Spese rilievo celerimetrico €. 500,00
- e. C.I. al 4% su rilievo celerimetrico €. 20,00
- f. I.V.A. al 21% su rilievo e C.I. €. 109,20
- g. Versamento a favore dell'A.V.C.P. €. 30,00
- h. Fornitura geostuoia (I.V.A. comp.) €. 3.607,70

Sommano €. 27.678,81

=====

Importo totale del progetto €. 150.000,00

CONSTATATO che il Sottoscritto, in qualità di progettista e direttore dei lavori in oggetto, ha redatto in data 11 e 22 novembre 2011 la documentazione relativa allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto così distinta:

- Verbale consegna lavori 04-07-2011
- Verbale sospensione lavori 09-09-2011
- Verbale ripresa lavori 21-09-2011
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Verbale di ultimazione dei lavori 11-11-2011
- Stato finale dei lavori;
- Stato finale delle somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Relazione sulle somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Prospetto riassuntivo delle spese;
- Certificato di avviso ai creditori;
- Certificato relativo alla cessione dei crediti;

- Lettera comunicazione agli Enti di assicurazione e previdenza;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione del direttore dei lavori;

APPURATO che il Sottoscritto, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori in oggetto, ha presentato anche la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione avendo provveduto alla verifica dei versamenti contributivi da parte della ditta appaltatrice;

VISTO lo stato finale dei lavori suddetti, predisposto dal Progettista e Direttore dei lavori, eseguiti a tutto il 11/11/2011, dell'importo di €. 121.663,94 al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A al 10%;

ACCERTATO che con il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e la documentazione contabile presentata si evidenziano i seguenti crediti:

- ditta "CO.STR.E.M. di Meschini geom. Michele": €. 36.474,06, al netto dell'I.V.A. nella misura del 10%, per i lavori a base di contratto;
- ditta "CO.STR.E.M. di Meschini geom. Michele": €. 5.197,99, al netto dell'I.V.A. nella misura del 10%, per lavori fuori contratto da pagare su fattura;
- ditta "Ceramica Duemila s.n.c.": €. 1.020,00, al netto dell'I.V.A. nella misura del 21%, per la fornitura di materiale (geostuoia);
- ditta "Italsign s.a.s.": €. 423,20, al netto dell'I.V.A. nella misura del 21%, per fornitura e posa in opera di segnaletica verticale;
- ditta "Salacotti Mario": €. 1.104,00, al netto dell'I.V.A. nella misura del 10%, per fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro;
- geom. Mauro Paglialunga: €. 3.127,51 per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.);

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTO l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione unitamente a tutta la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori di "realizzazione di un percorso pedonale sicuro-pista ciclabile per il collegamento della località Borgo San Giovanni con l'area artigianale Fonte Moreto ovest", dal quale risultano i crediti citati in premessa;
- 3) Di liquidare all'impresa appaltatrice dei lavori "CO.STR.E.M. di Meschini geom. Michele", con sede a San Severino Marche (MC), la fattura n. 65 del 21/11/2011, dell'importo complessivo di €. 40.121,47 di cui €. 36.474,06 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto ed €. 3.647,41 per l'I.V.A. nella misura del 10%;
- 4) Di liquidare all'impresa appaltatrice dei lavori "CO.STR.E.M. di Meschini geom. Michele", con sede a San Severino Marche (MC), la fattura n. 66 del 21/11/2011, dell'importo complessivo di €. 5.717,79 di cui €. 5.197,99 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (pagamento piccoli lavori su fattura) ed €. 519,80 per l'I.V.A. nella misura del 10%;
- 5) Di liquidare alla ditta "Ceramica Duemila s.n.c.", con sede a Servigliano (FM), la fattura n. 193 del 27/10/2011, dell'importo complessivo di €. 1.234,20 di cui €. 1.020,00 relativi al certificato di

regolare esecuzione dei lavori in oggetto (fornitura mq. 100,0 di geostuoia) ed €. 214,20 per l'I.V.A. nella misura del 21%;

6) Di liquidare alla ditta "Italsign s.a.s.", con sede a Camerino (MC), la fattura n. 163 del 31/10/2011, dell'importo complessivo di €. 512,07 di cui €. 423,20 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (fornitura e posa in opera di segnaletica verticale) ed €. 88,87 per l'I.V.A. nella misura del 21%;

7) Di liquidare alla ditta "Salacotti Mario", con sede a Belforte del Chienti (MC), la fattura n. 47 del 22/11/2011, dell'importo complessivo di €. 1.214,40 di cui €. 1.104,00 relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro) ed €. 110,40 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

8) Di liquidare al geom. Mauro Paglialunga la somma di €. 3.127,51 per le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), come da certificato di pagamento del 22/11/2011 debitamente sottoscritto dal Direttore Generale;

9) Di imputare la spesa complessiva di €. 51.927,44 all'intervento cod. 2090605 (cap. 2754) del bilancio corrente, gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità;

10) Di dare atto che, a lavori ultimati e da quanto risulta dalla documentazione contabile approvata con il presente atto, non si sono avute economie;

11) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio comunale.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 25-11-2011

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 06-12-2011

li, 06-12-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 06-12-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====