



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata



**COPIA DETERMINAZIONE
AREA LL.PP.-PATRIMONIO**

REG. GEN. N. 46

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 13-03-2024

**Oggetto: Fondo complementare PNRR Sisma 2009/Sisma 2016 - Submisura A3.1:
programma di rigenerazione urbana. Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto
I° e vie limitrofe nel Centro Storico - Approvazione 1° S.A.Lavori eseguiti a tutto il 05-03-2024
e 7° S.A.S.D e liquidazione fatture.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Paglialunga Mauro

RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- delibera della Giunta Comunale del Comune di Belforte del Chienti n. 98 del 10/12/2021 avente per oggetto “Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma2016 – atto di indirizzo” con la quale l’Amministrazione ha dettato i propri indirizzi progettuali relativamente agli interventi di cui al Fondo complementare PNRR in oggetto e nominato il Sottoscritto, geom. Mauro Paglialunga, quale R.U.P. per i lavori in parola;
- Decreto del Sindaco n. 8/2022 del 30/12/2022 con il quale è stato attribuito al Sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica e sono state affidate le funzioni di cui al combinato disposto dell’art. 97, comma 4, lettera “d” e dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

PREMESSO che:

- con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 – convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2021, n. 160 - è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per uno stanziamento complessivo di 30,62 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 700 milioni di euro nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- il comma 2, dell’art. 1 della sopra indicata norma, provvede a ripartire le risorse del Fondo di cui al comma precedente tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse;
- che le risorse nazionali degli interventi del fondo complementare, al Comma 2, lettera b), dell’art. 1 della predetta Legge, sono state finalizzate ad Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 con investimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per complessivi 1.780,00 milioni di euro;
- la Regione Marche, con nota avente ad oggetto “*Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016*” e relativi allegati, ha comunicato l’esito della cabina di coordinamento integrata del 24/11/2021 circa l’utilizzo del Fondo Complementare PNRR sisma 2009/sisma2016;
- il Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016 risulta destinato a: “investimenti sulla rete stradale comunale” e investimenti connessi al “programma unitario di rigenerazione urbana”, in particolare risultano ricomprese nei programmi del P.N.C.
 - la Misura A3 “Rigenerazione Urbana e Territoriale”, Linea di intervento 1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
 - la Misura A4 “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5 “Investimenti sulla rete stradale comunale”;
- il Programma Unitario di “Rigenerazione Urbana” indica un insieme di interventi ed azioni, tra loro connessi, **finalizzati** - attraverso due obiettivi principali: la riqualificazione fisica degli spazi urbani aperti e la loro rivitalizzazione come luoghi di relazione - **alla rigenerazione di aree** già fortemente colpite da eventi cataclismici che richiedono, quindi, misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori;
- trattandosi di fondi PNRR gli interventi, in tutte le fasi di attuazione, sono tenuti a rispettare tra l’altro:
 - il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852
 - i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 312 del 23/12/2021 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per la redazione degli studi di fattibilità per gli interventi di cui al Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016 all'interno della struttura comunale incaricando dipendenti comunali in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa per la redazione degli studi di fattibilità per gli interventi di cui "*Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 inerente l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "*Rigenerazione urbana e territoriale*", Linea di intervento 1, intitolata "*progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città*", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nella quale risulta inserito il finanziamento concesso al Comune di Belforte del Chienti per un importo complessivo di €. 1.100.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento del "Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016: rigenerazione urbana e territoriale – *Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto I° e vie limitrofe nel Centro Storico*", predisposto dai tecnici interni all'Ufficio Tecnico, arch. Samantha Moscatelli e ing. Micaela Bilone, secondo l'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per un importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui €. 790.000,00 per lavori ed €. 310.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO che l'intervento in oggetto è stato inserito negli strumenti di programmazione (Piano Triennale OO.PP.) del triennio 2022-2024, identificato dal seguente CUI "*L00269440434202200005*" e nell'elenco annuale 2022 di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/05/2022;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ufficio:

- n. 25 del 27.01.2022 con la quale è stato affidato all'arch. Zippilli Emanuele, in qualità di legale rappresentante della Società "AGO Architettura S.T.P", l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di cui trattasi, per un importo di €. 54.263,08, oltre alla C.I. nella misura del 4% e all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 44 del 24.02.2022 con la quale è stato affidato alla società "KORA" s.r.l. l'incarico professionale per la redazione della documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di piazza Umberto I° (*comma 1, art. 25 del D.Lgs. 50/2016*), per un importo di €. 1.200,00, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 66 del 30.03.2022 con la quale è stato affidato alla società "GECO" s.r.l. l'incarico per l'indagine "georadar" (GPR) finalizzata alla ricerca di strutture antropiche sepolte in piazza Umberto I° per un importo di €. 3.000,00, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 67 del 30.03.2022 con la quale è stato affidato al dottor Matteo Pompei l'incarico professionale per indagine geologica con georadar per strutture antropiche sepolte in piazza Umberto I° per un importo di €. 2.500,00, oltre alla C.P. nella misura del 2% e dell'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 73 del 19.04.2022 con la quale è stato affidato al dottor forestale Simone Cingolani l'incarico professionale per la valutazione dello stato fitosanitario delle piante radicate in piazza Umberto I° per un importo di €. 500,00, oltre alla C.P. nella misura del 2% e dell'I.V.A. nella misura del 22%;
- n. 80 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il verbale di verifica del progetto DEFINITIVO dei lavori in oggetto firmato in contraddittorio in data 06/05/2022 tra il geom. Mauro Paglialonga, Responsabile del Procedimento, e l'arch. Emanuele Zippilli, in qualità di tecnico incaricato;

DETERMINAZIONE n.46 del 13-03-2024 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

- n. 125 del 14/06/2022 con la quale è stato approvato il verbale di verifica e validazione del progetto ESECUTIVO dei lavori in oggetto firmato in contraddittorio in data 14/06/2022 tra il geom. Mauro Paglialunga, Responsabile del Procedimento, e l'arch. Emanuele Zippilli, in qualità di tecnico incaricato;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 39 del 18/05/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il **progetto DEFINITIVO** dell'intervento del "*Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016: rigenerazione urbana e territoriale – Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto I° e vie limitrofe nel Centro Storico*", predisposto dal tecnico incaricato, arch. Emanuele Zippilli, per un importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui €. 780.963,89 per lavori ed €. 319.036,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- n. 48 del 14/06/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il **progetto ESECUTIVO** dell'intervento del "*Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016: rigenerazione urbana e territoriale – Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto I° e vie limitrofe nel Centro Storico*", predisposto dal tecnico incaricato, arch. Emanuele Zippilli, per un importo complessivo di €. 1.100.000,00 di cui €. 731.154,02 ed €. 368.845,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATI i seguenti atti di liquidazione del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ufficio:

1. n. 138 del 16.09.2022 con il quale è stato approvato il 1° S.A.S.D. a tutto il 16/09/2022 e si è provveduto ai seguenti pagamenti:
 - ditta GECO s.r.l.: fattura n. 321 del 20/05/2022 dell'importo complessivo di €. 3.660,00 per l'indagine con georadar finalizzata alla ricerca di strutture antropiche sepolte;
 - dott. Simone Cingolani: fattura n. 2/PA del 07/06/2022 dell'importo complessivo di €.634,40 per la valutazione dello stato fitosanitario di n. 2 piante radicate in piazza Umberto I°;
2. n. 180 del 07.11.2022 con il quale è stato approvato il 2° S.A.S.D. a tutto il 17/10/2022 e si è provveduto al pagamento dell'onorario professionale all'arch. Emanuele Zippilli per la redazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 32.055,27;

RICHIAMATE:

- la comunicazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 18511 di protocollo del 27/07/2022 con la quale viene precisato che il finanziamento per l'intervento in oggetto è stato riconosciuto con l'Ordinanza n. 7 del 30/12/2021;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 40 del 21/10/2022 avente per oggetto "*modifiche all'ordinanza n. 37 del 13/10/2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del D.L. 23/09/2022 n. 144, per gli interventi misura "A"*", con la quale è stato concesso un maggiore contributo a questo Ente pari ad €.165.000,00 (15% dell'importo concesso) per un importo complessivo del finanziamento pari ad €.1.265.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 296 del 17/11/2022 con la quale si è provveduto alla revoca della determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 197 del 19/08/2022 avente per oggetto "*Fondo complementare PNRR sisma2009/sisma 2016 – Submisura A3.1: Programma di rigenerazione urbana – Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto I° e vie limitrofe del Centro Storico. Determina a contrarre*", in attesa dell'approvazione della variante al progetto esecutivo dei lavori in oggetto a seguito delle osservazioni del Gruppo della struttura commissariale;

VISTO il verbale di validazione della **VARIANTE** al progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in contraddittorio con il Progettista in data 22/11/2022, ai sensi del comma 8, dell'art. 26, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 299 del 22/11/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 22/11/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la **VARIANTE al progetto esecutivo** dell'intervento del "*Fondo complementare PNRR sisma 2009/sisma 2016: rigenerazione urbana e territoriale – Lavori per la realizzazione della nuova piazza Umberto I° e vie limitrofe nel Centro Storico*", predisposto dal tecnico incaricato, arch. Emanuele Zippilli, per un importo complessivo di €. 1.265.000,00 (*Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 n. 7 del 30/12/2021 e n. 40 del 21/10/2022*), di cui Euro 890.290,15 per lavori e 374.709,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che, essendo stato redatto dal R.U.P. il verbale di validazione della Variante al progetto esecutivo, sottoscritto anche dal Progettista in data 22/11/2022, ai sensi della lettera "c", comma 1, dell'art. 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), per le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, non è necessario nessun titolo abilitativo;

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 310 del 24/11/2022 con la quale è stato stabilito:

- di procedere all'affidamento dei "*Lavori per la realizzazione della nuova Piazza Umberto I e vie limitrofe del centro storico*", di importo complessivo pari ad Euro 890.290,15, con scelta del contraente mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice degli Appalti da svolgersi telematicamente sulla piattaforma GT-SUAM, per il tramite della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio e Serrapetrona,
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi del comma 9bis dell'art. 36 e del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, con facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
- di dare atto che per l'affidamento dei lavori in parola sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - **CUP: G79J21015400001,**
 - **CIG: 939679508C;**
- che la spesa complessiva di € 1.265.000, I.V.A. compresa IVA risulta essere finanziata come di seguito indicato:
 - "Fondo complementare al P.N.R.R. sisma O.C.S.R. n. 7 del 30/12/2021 per un importo pari ad Euro €. 1.100.00,00,
 - con l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 40 del 21/10/2022 per un fabbisogno aggiuntivo di importo pari a €. 165.00,00e trova copertura con imputazione al bilancio di previsione dell'anno 2022 del Comune di Belforte del Chienti come di seguito specificato:
 - Capitolo Entrata 547 "P.N.C. – M5C3 - - Progetti di Rigenerazione Urbana degli Spazi aperti pubblici di Borghi, parti di paesi e città"
 - Capitolo Uscita 2834 "P.N.C. – M5C3 progetti di Rigenerazione Urbana degli Spazi aperti pubblici di Borghi, parti di paesi e città"

- di affidare l'incarico per la pubblicazione degli estratti relativi alla gara d'appalto dei lavori in parola su n. 2 quotidiani all'operatore economico "PIEMME S.p.A Concessionaria di Pubblicità"

VISTA la determinazione dirigenziale del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe di San Ginesio, Serrapetrona n.43 (R.G. n.495) del 01/12/2022, con la quale è stata indetta procedura di gara aperta e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTI i seguenti Atti del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Belforte del Chienti:

- Determinazione n. 323 del 24/11/2022 con la quale è stato affidato l'incarico relativo al servizio di inserzioni on line sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per le pubblicazioni degli estratti relativi alla gara d'appalto in parola all'operatore economico "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" S.p.A;
- Atto di liquidazione n. 213 del 16/12/2022 con il quale si è provveduto al pagamento della fattura n. 1222012035 del 05.12.2022 dell'importo complessivo di €. 502,28 per l'inserzione relativa all'estratto del bando di gara all'operatore economico "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" S.p.A;
- Determinazione n. 388 del 30/12/2022 con la quale si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa della somma non ancora impegnata per i lavori in oggetto pari a €. 1.187.281,61 al capitolo n.2834 "P.N.C. – M5 C3 CUP G79J21015400001 sub misura A3 Rigenerazione urbana e Territoriale Linea Interv. 1 – Progetti di Rigenerazione Urbana degli spazi aperti e pubblici di borghi, parti di paesi e città";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2 (R.G. n. 5) del 07/01/2023 del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe di San Ginesio, Serrapetrona, con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara,
- è stato individuato come aggiudicatario per i "Lavori di realizzazione della nuova Piazza Umberto I e vie limitrofe del centro storico. Fondo complementare al P.N.R.R sisma 2009/sisma 2016 e O.C.S.R. n.7 del 30/12/2021" la ditta "R.C.R. RESTAURI" s.r.l., con sede a Giugliano in Campania (NA) in via F. Palizzi n.1 (Partita I.V.A. n. 06206891217) per l'importo di €. 682.952,25 oltre I.V.A. in misura del 10%, ottenuto applicando il ribasso offerto del 23,852% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (€. 21.021,79);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 11/01/2023 con la quale:

- è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in parola alla ditta "R.C.R. RESTAURI" s.r.l., con sede legale a Giugliano in Campania (NA) in via F. Palizzi n.1 (Partita I.V.A. n.06206891217);
- è stato approvato lo schema del contratto di appalto;
- è stato approvato il Q.T.E rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico "R.C.R. Restauri" s.r.l. come sotto specificato:

Lavori a base d'asta			
	Lavori di realizzazione Piazza Umberto I° e vie limitrofe		€. 890.290,15
A.	A.1 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.021,79
	A.2 importo soggetto a ribasso	€	869.268,36
	Ribasso d'asta offerto pari a 23,852% applicato su A.2	€	207.337,90
	Restano	€	661.930,46
	A sommare oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.021,79
	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		€. 682.952,25
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		

1	Incentivo per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 art. 113	€	17.805,80		
2	Contributo ANAC per gara	€	375,00		
3	Spese per gara d'appalto (SUA Provincia di Macerata)	€	2.693,46		
4	Verifica interesse archeologico, art. 25 D.Lgs. 50/2016	€	1.464,00		
5	Valutazione stato fitosanitario piante (I.V.A. e C.P. compresi)	€	622,20		
6	Indagini geofisiche con georadar	€	3.000,00		
7	Indagini geologica (I.V.A. e C.P. compresi)	€	3.111,00		
8	Progettazione	€	48.836,77		
9	Coordinamento sicurezza progettazione	€	5.426,31		
10	Direzione lavori e Coordinamento sicurezza esecuzione	€	40.000,00		
11	Contributo previdenziale spese tecniche (su B.8 - B.9 - B.10)	€	3.770,52		
12	Forniture e lavori per impianto idraulico e elettrico fontana	€	50.574,57		
13	Forniture e lavori per arredi urbano e corpi illuminanti	€	27.144,00		
14	Imprevisti e lavori su fattura	€	46.834,50		
15	I.V.A. al 10% sui LAVORI AGGIUDICATI	€	68.295,23		
16	I.V.A. al 22% su spese tecniche e C.P (B.8 – B.9 – B.10 – B.11)	€	21.567,39		
17	I.V.A. al 10 % su forniture e lavori (B.12 – B.13)	€	7.771,86		
18	I.V.A. al 10% su imprevisti e lavori su fattura (B.14)	€	4.683,45		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€.	353.976,06	
Economie derivanti dal ribasso di Gara					
C.	C.1	<i>Ribasso di gara Offerto (pari a 23,852%)</i>		€ 207.337,90	
	C.2	<i>IVA al 10% sul Ribasso di Gara</i>		€ 20.733,79	
	IMPORTO TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA			€.	228.071,69
TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO				€.	1.265.000,00

- è stato contestualmente assunto, per la realizzazione dei lavori in parola, l'impegno di importo pari ad €. 751.247,48 al capitolo 2834 "P.N.C. – M5 C3 CUP G79J21015400001 sub misura A3 Rigenerazione urbana e Territoriale Linea Interv. 1 – Progetti di Rigenerazione Urbana degli spazi aperti e pubblici di borghi, parti di paesi e città" del Bilancio comunale di previsione 2022/2024 esercizio 2023;

VISTO il contratto di appalto dei lavori in oggetto n. 1652 di Repertorio sottoscritto in data 10/03/2023 dal signor Giuseppe Riccardo, in qualità di legale rappresentante della ditta "R.C.R. Restauri" s.r.l., con sede a Giugliano in Campania (NA) in via F. Palizzi n. 1 (partita I.V.A. 06206891217) per un importo netto pari ad €. 682.952,25, oltre l'I.V.A. nella misura del 10%;

VISTI i seguenti atti amministrativi del Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori i oggetto:

- ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 13 del 06/02/2023 con il quale si è provveduto al:
 - pagamento della fattura n. 1223000329 del 13.01.2023 dell'importo complessivo di €. 375,42 per l'inserzione relativa all'estratto dell'esito di gara all'operatore economico "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A",
- ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 14 del 06/02/2023 con il quale si è provveduto al pagamento all'operatore economico "PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità" delle fatture:
 - n. VE0033792022 del 31.12.2022;
 - n. VE0001782023 del 31.01.2023;

dell'importo complessivo pari a €. 1.261,48 per le inserzioni relative agli estratti del bando e dell'esito di gara su n. 2 quotidiani;

- DETERMINA n. 44 del 24.02.2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Zippilli Emanuele, in qualità di legale rappresentante della Società "AGO Architettura S.T.P", l'incarico professionale per la Direzione Lavori, la redazione degli atti contabili e la funzione di C.S.E per l'intervento in oggetto, per un importo di €. 38.400,00, oltre alla C.I. (4%) e all'I.V.A. (22%);
- ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 39 del 24.03.2023 con il quale è stato approvato il:
 - 3° S.A.S.D. a tutto il 20/02/2023 e si è provveduto al pagamento dell'onorario professionale all'arch. Emanuele Zippilli per la redazione del progetto ESECUTIVO e della funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per un importo di €. 36.793,72;
- ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 49 del 18.04.2023 con il quale sono stati approvati:
 - il 1° S.A. Lavori a tutto il 17.04.2023 per il pagamento dell'anticipazione dei lavori ai sensi del comma 18, dell'art.35, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 - il 4° S.A.S.D. a tutto il 17.04.2023 per il pagamento dell'I.V.A. sull'anticipazione;e si è provveduto alla liquidazione della fattura 14-0C0 del 04.04.2023 dell'importo complessivo di €. 225.374,25 emessa dalla ditta "R.C.R. Restauri" s.r.l.;
- DETERMINA n. 95 del 18.05.2023 con la quale è stato approvato il 5° S.A.S.D. a tutto il 15/05/2023 dell'importo complessivo di €. 1.494,00 per le seguenti liquidazioni:
 - €. 1.464,00 relazione della valutazione preventiva di interesse archeologico per i lavori di oggetto alla ditta KORA s.r.l. con sede a Esanatoglia (*giusta fattura 6PA del 16/05/2023*):
 - €. 30,00 contributo ANAC per affidamento incarico progettazione all'arch. Emanuele Zippilli (*importi a base d'asta uguale o maggiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00*);
- DETERMINA n. 207 del 31.08.2023 con la quale è stato approvato il 6° S.A.S.D. a tutto il 14/08/2023 dell'importo complessivo di €. 30,00 per le seguenti liquidazioni:
 - €. 30,00 contributo ANAC per affidamento incarico direzione lavori, etc. all'arch. Emanuele Zippilli (*importi a base d'asta uguale o maggiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00*);
- DETERMINA n. 306 del 27.11.2023 con la quale è stato affidato alla società "KORA" s.r.l. l'incarico professionale per l'assistenza archeologica durante le operazioni di scavo per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo presunto quantificato in €. 810,00 (ore presunte n. 30 * €. 27,00), al netto dell'I.V.A.;

premesse quanto sopra e

PRESO ATTO che il direttore dei lavori dell'intervento di "*realizzazione della nuova Piazza Umberto I e vie limitrofe del centro storico. Fondo complementare al P.N.R.R sisma 2009/sisma 2016 e O.C.S.R. n.7 del 30/12/2021*", arch. Emanuele Zippilli, in data 06/03/2024 protocollo n. 1286 ha presentato la documentazione contabile relativa al:

- 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) in parola, eseguiti a tutto il 05/03/2024, per un importo di €. 385.094,47, ribasso d'asta compreso, al netto dell'I.V.A. al 10% e costituito dai seguenti elaborati contabili:
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità
 - 1° stato avanzamento dei lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 05/03/2024;
- 7° Stato Avanzamento Somme Disposizione dell'Amministrazione (S.A.S.D.) dei lavori in parola, a tutto il 05/03/2024, per un importo di €. 21.842,54 e costituito dai seguenti elaborati contabili:
 - 7° stato avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- relazione tecnica allegata allo S.A.S.D. (*pagamento I.V.A. sul 1° S.A.L. e pagamento lavori imprevisti su fattura*);

VISTO il certificato di pagamento redatto in data 07/03/2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Mauro Paglialunga Mauro, ai sensi della lettera “b”, dell’art. 14, del Decreto 07/03/2018, dell’importo complessivo di €. 225.841,40 di cui €. 205.310,36 per lavori ed €. 20.531,04 per l’I.V.A. nella misura del 10%;

VISTA la fattura n. 000035-0C0 del 07/03/2024 emessa dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, “R.C.R. Restauri” s.r.l., dell’importo complessivo di €. 225.841,40, I.V.A. compresa al 10%;

VISTA la fattura n. 104/00 del 12/03/2024 emessa dalla ditta “Ecologia Tolentino” di Porfiri Jacopo, appaltatrice dei lavori imprevisti da pagare su fattura (disostruzione fogne comunali e caditoie stradali), dell’importo complessivo di €. 1.311,50, I.V.A. compresa nella misura del 10%;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il Sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. n.62/2013;

RICHIAMATI

- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*” per gli articoli tuttora in vigore;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*” ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità della dirigenza*);

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il 1° S.A.Lavori, eseguiti a tutto il 05/03/2024 e la relativa documentazione contabile dei “*lavori di realizzazione della nuova Piazza Umberto I e vie limitrofe del centro storico. Fondo complementare al P.N.R.R sisma 2009/sisma 2016 e O.C.S.R. n.7 del 30/12/2021*” presentata dal direttore dei lavori arch. Emanuele Zippilli, in data 06/03/2024 ed assunta al protocollo 1286 per un importo dei lavori pari ad €. 385.094,47 ribasso d’asta compreso, al netto dell’I.V.A. al 10%;
3. Di approvare il certificato di pagamento in relazione al 1° S.A.Lavori in parola, redatto dal Sottoscritto in data 07/03/2024 in qualità di R.U.P., dell’importo complessivo di €. 225.841,40 di cui €. 205.310,36 per lavori eseguiti al 05/03/2024 e riferiti al 1° S.A.Lavori ed €. 20.531,04 per l’I.V.A. al 10%;
4. Di liquidare all’impresa appaltatrice “R.C.R. Restauri” s.r.l., con sede a Giugliano in Campania (NA), la fattura elettronica 000035-0C0 del 07/03/2024 dell’importo complessivo di €. 225.841,40 di

DETERMINAZIONE n.46 del 13-03-2024 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

cui €.205.310,36 per lavori eseguiti al 03/05/2024 e riferiti al 1° S.A. Lavori ed €. 20.531,04 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

5. Di approvare il 7° Stato Avanzamento Somme a Disposizione dell'Amministrazione (S.A.S.D.) relativi ai *“lavori di realizzazione della nuova Piazza Umberto I e vie limitrofe del centro storico. Fondo complementare al P.N.R.R sisma 2009/sisma 2016 e O.C.S.R. n.7 del 30/12/2021”*, presentata dal direttore dei lavori arch. Emanuele Zippilli, in data 06/03/2024 ed assunta al protocollo 1286, per i seguenti pagamenti:

- €. 20.531,04 *I.V.A. al 10% sui lavori del 1° S.A.L.;*
- €. 1.311,50 *lavori su fattura imprevisti e imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo (disostruzione e pulizie fogne comunali e caditoie stradali compreso lo smaltimento dei fanghi);*

6. Di liquidare all'impresa affidataria dei lavori imprevisti da pagare su fattura "Ecologia Tolentino" di Porfiri Jacopo, con sede a Tolentino (MC) in via A. Lucentini n. 45, la fattura elettronica n. 104/00 del 12/03/2024 dell'importo complessivo di €. 1.311,50 di cui €. 1.075,00 per lavori imprevisti (*disostruzione e pulizie fogne comunali e caditoie stradali compreso lo smaltimento dei fanghi*) eseguiti al 05/03/2024 e riferiti al 7° S.A.S.D. ed €. 236,50 per l'I.V.A. nella misura del 22%;

7. Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 227.152,90 mediante imputazione al capitolo 2834 *“lavori rigenerazione urbana Piazza Umberto I° e aree limitrofe nel Centro Storico”* del bilancio corrente, finanziato con le risorse di cui all'Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario per la Ricostruzione sisma 2016 inerente l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3., *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 1, intitolata *“progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città”*;

8. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori di cui trattasi;

9. Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

10. Di dare atto e comunicare che in relazione al presente provvedimento il Sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non ha conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001”*;

11. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- a) nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- b) all'*Albo Pretorio telematico*, in conformità agli articoli 10 e 124 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Paglialunga Mauro

li, 13-03-2024

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paglialunga Mauro

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 1, del "*Regolamento comunale di contabilità*", si esprime parere **In attesa** in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla determinazione stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciocchetti Giorgio

li, 13-03-2024

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 27-03-2024

li, 27-03-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Romagnoli Luca

E' copia conforme all'originale.

li, 27-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Paglialunga Mauro

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
